

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Новофедоровская
управляющая организация»

А.В. Гуменный
2025 г.

Акт

сезонного (весеннего) осмотра

общего имущества многоквартирного дома

Адрес: Республика Крым, Сакский район, пгт. Новофедоровка, ул. Севастопольская, д. 8
(полный адрес многоквартирного дома)

по состоянию:

весенний осмотр на "28" 04 2025 года

Комиссия в составе:

Представителей ООО «Новофедоровская управляющая организация»:

Инженер по организации эксплуатации и
ремонту зданий и сооружений
(должность)

Ясинский С.Ф.
(фамилия, инициалы)

Мастер по содержанию и ремонту
многоквартирных домов
(должность)

Миронов Д.И.
(фамилия, инициалы)

Мастер энергохозяйства
(должность)

Мельник А.Л.
(фамилия, инициалы)

Мастер по санитарной очистке
(должность)

Морозов М.А.
(фамилия, инициалы)

Слесарь-сантехник 4 разряда
(должность)

Трибрат С.А.
(фамилия, инициалы)

И представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

Председатель совета МКД
(должность)

Задворная Т.В.
(фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома:

Год ввода дома в эксплуатацию:	1982	
Срок службы здания	43 года	
Материал стен	блочный	
Вид и тип фундамента	ленточный, железобетон	
Вид и тип кровли	мягкая	
Число этажей	5	
Количество подъездов	6	
Количество квартир	70	
Количество лифтов	0	шт.
Общая площадь дома	5476,84	кв.м.
Общая площадь жилых помещений	3729,33	кв.м.
Наличие подвала (технического подвала/технического подполья)	есть	
Наличие технического этажа (между этажами)	нет	
Наличие мансарды	нет	
Наличие чердака (технического чердака)	есть	
Наличие цокольного этажа	нет	
Общий физический износ МКД	48	%

Акт составлен на 5 (пять) листах в двух экземплярах.


Члены комиссии:

Инженер по организации эксплуатации и
ремонту зданий и сооружений
(должность)


(подпись)

Ясинский С.Ф.
(фамилия, инициалы)

Мастер по содержанию и ремонту
многоквартирных домов
(должность)


(подпись)

Миронов Д.И.
(фамилия, инициалы)

Мастер энергохозяйства
(должность)


(подпись)

Мельник А.Л.
(фамилия, инициалы)

Мастер по санитарной очистке
(должность)


(подпись)

Морозов М.А.
(фамилия, инициалы)

Слесарь-сантехник 4 разряда
(должность)


(подпись)

Трибрат С.А.
(фамилия, инициалы)

" 26 " апреля 2021 г.

2. Результаты осмотра

N п/п	Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выше отметки чердачного перекрытия							
	Кровля							
	кровельное покрытие	кв.м.	1226	мягкая, рулонное	удовлетворительное	10% аварийно		
	свесы	пог.м.	0					
	желоба	пог.м.	0					
	защитные ограждения	пог.м.	0					
	Крыша							
	стропильная система	пог.м.	-					
	мауэрлат	пог.м.	-					
	выходы на чердак	шт.	2	дерево	удовлетворительное	установка замков		
	чердачные продухи	кв.м.	1,28	32 шт.(0,20 x 0,20)	удовлетворительное			
	слуховые окна	кв.м.	-					
	устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков	шт.	24	металл	удовлетворительное			
	наружный водосток	пог.м.	-					
	водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.	6	пластик/бетон	удовлетворительное.			
2	Наружные конструкции и оборудование							
	Фундаменты							
	цоколь	кв.м.	0					
	отмостка	кв.м.	208	бетон	частичные разрушения, сколы			
	прямки	шт.	0					
	крыльца	шт.	6	бетон	частичные разрушения, сколы	плановый ремонт		
	Фасад (всего)	кв.м.	2544		отсутствует штукатурка /частично утепление			

архитектурная отделка	кв.м.	-					
плиты балконов и лоджий	шт.	164		удовлетворительное			
подъездные козырьки	шт.	6		оштукатурить/побелить	плановый ремонт		
межпанельные швы	пог.м.	0					
пожарные лестницы	пог.м.	0					
эркеры	кв.м.	0					
Проемы							
дверные заполнения	шт.	6	металл	удовлетворительное	покрасить 4 шт.		
оконные заполнения	шт.	48	металлопластик	удовлетворительное			
подвальные окна	шт.	8		удовлетворительное	решетки установить		
таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.	1	адресные	замена			
3	Внутренние конструкции и оборудование						
Внутренние стены	кв.м.		потолок – побелка, панели – краска (Н= 1,5 м)	текущий ремонт (сколы/отслоения/и т.п.)	плановый ремонт		
Балки (ригели) перекрытий и покрытий				удовлетворительное			
Лестницы	кв.м.	163,2	бетонные	покраска перил			
Тамбурные двери	шт.	4	дерево	удовлетворительное	покраска		
Остекление в местах общего пользования	кв.м.	46,80	металлопластик	удовлетворительное			
Внутренний водосток	пог.м.	22		удовлетворительное			
Почтовые ящики	шт.	29	внутренние	неудовлетворительное	Требуется замены на новые		
4	Холодное водоснабжение						
горизонтальные трубопроводы	пог.м	720	ПВХ D=50 100%	удовлетворительное			
вертикальные трубопроводы	пог.м		чугун 30% пластик 70%	удовлетворительное			
задвижки	шт.	1	кран D=50	удовлетворительное			
запорная арматура	шт.	0					
общедомовые приборы	шт.	0					

	учета							
5	Система водоотведения (канализация)							
	горизонтальные трубопроводы	пог.м	680	90% пластик 10% чугун	удовлетворительное			
	вертикальные трубопроводы	пог.м		60% пластик 40% чугун	удовлетворительное			
6	Электрооборудование							
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	1		удовлетворительное			
	щит распределительный этажный	шт.	30		удовлетворительное			
	светильники	шт.	42		удовлетворительное			
	выключатели	шт.	6		удовлетворительное			
	розетки	шт.	0					
	общедомовые приборы учета	шт.	0					
7	Система газоснабжения							
	горизонтальные трубопроводы	пог.м	106		Покраска в мае 2020г.			
	вертикальные трубопроводы	пог.м	14		Покраска в мае 2020г.			

**3. Иные выявленные дефекты при проведении комиссионного осмотра МКД к сезонной эксплуатации
и мероприятия по их устранению**

№ п/п	Осенний осмотр				Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
	Элементы	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	
1	тротуар	провалы/выбоины/трещины			
2	детская площадка	покраска лавочек, качелей, столбики	плановая смета		
3	освещение двора	отсутствует	плановая смета		
4	парапет кровли по периметру	разрушается штукатурка	плановая смета		
5	придомовая территория	Бельевые стойки, детская площадка требует покраски, завести песок в песочницу			
6	придомовая территория	Тополя	кронировать		
7	придомовая территория	лавочки 3 шт. детская площадка	восстановить/покрасить		
8	кабельное TV , интернет	Без согласований, бессистемно проведены кабели, установлены распределители. (нарушение герметичности)			

**4. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие
привлечения специализированных организаций**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей			1 раз в три года
2	Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования			1 раз в три года
3	Осмотр (проверка/) дымоходов и вент каналов			3 раза в год
4	Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности			по необходимости
5	Проведение строительно- технической экспертизы			по необходимости